

Checklist

Rolsteiger

Controle punten	NVT	OK	NOK
Kunnen de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd?			
Staat de rolsteiger op vlakke draagkrachtige ondergrond?			
Zijn er maatregelen getroffen voor voetgangers / verkeer?			
Zijn alleen onderdelen in goede staat gebruikt?			
Staan de wielen op de rem?			
Staat de rolsteiger waterpas?			
Is de rolsteiger compleet?			
Zijn er voldoende horizontale en diagonale geplaatst?			
Zijn deze op de juiste manier geplaatst?			
Zijn de leuning en kantplanken aangebracht?			
Zijn er stabilisatoren geplaatst?			
Zijn alle onderdelen geborgd?			
Zijn tussenvloeren voorzien van leuning?			
Zijn werkvloeren voorzien van leuning en kantplanken?			

Wanneer 1 of meer vragen met NEE moeten worden beantwoord, mag de rolsteiger NIET worden gebruikt voordat de afwijkingen zijn verholpen.